

HOTĂRÂREA NR. 106 / 2024

pentru prelungirea unui termen prevăzut în H.C.L. nr. 145/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș", cod SMIS 115805, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și modificat prin H.C.L. nr. 59/2024

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, întrunit în ședință extraordinară.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Curtea de Argeș nr. 29358/14.10.2024;
 - Raportul de specialitate nr. 29361/14.10.2024;
 - Programul Operațional Regional 2014-2020;
 - Prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
 - Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finanțare" la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015;
 - Instrucțiunea MIPE nr. 207/31.10.2023 cu privire la acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020;
 - Anexa 17 –Obligatii beneficiar- proiect nefuncțional;
 - Adresa cu nr. 33388/07.11.2023 emisa de UAT Municipiul Curtea de Argeș cu privire la solicitarea de încadrare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș”, cod SMIS 115805, în categoria proiectelor nefuncționale conform OUG nr. 36/2023;
 - Nota O.I. nr.8598/27.06.2024 privind modificarea contractului de finanțare nr. 2315/19.06.2016, cod SMIS 115805, prin care perioada de implementare a fost prelungită până la data de 31.10.2024;
 - Procesul verbal de suspendare a Procesului de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr.23057/21.08.2024, prin care s-a constatat necesitatea completării documentației scrise cu proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor-"as-bulit" și cu procesele verbale de lucrări ascunse /de recepție calitativa întocmite pe faze de execuție;
 - Contractul de finanțare nr.2315 din 19.06.2018 cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș”, cod SMIS 115805;
 - HCL nr.17/23.02.2018 pentru aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș" -cod SMIS 115805;
 - H.C.L. nr. 145/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș", cod SMIS 115805, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
 - H.C.L. nr. 59/2024 pentru prelungirea unui termen prevăzut în H.C.L. nr. 145/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș", cod SMIS 115805, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
 - Avizul Comisiei economice și cel al Comisiei juridice;
- În temeiul art.129 alin. (1), alin 2 lit. b, alin. (4) lit. d, art.139 alin (3) lit. a, art.196 alin. 1 lit. a. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se aprobă prelungirea termenului prevăzut la art. 1 al H.C.L. nr. 145/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș", cod SMIS 115805, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și modificat prin H.C.L. nr. 59/2024, până la data de 31.03.2025, termen ce va fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare.

Președinte de ședință
RĂDUȚU-BABEȚ ANA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al municipiului
ISABEL JANINA ZARIOIU